

Beste Bewoner/Ondernemer,

Nu het werk is gestart aan de Koediefslaan, zijn wij tot de conclusie gekomen dat de verkeershinder voor alle partijen zodanig vervelend is, dat wij tot een alternatieve aanpak zijn gekomen. Met deze aanpak is deze fase eerder klaar zijn dan gepland. Het verschil is dat er één zaterdag en één nacht extra zal worden doorgewerkt. Tijdens deze nacht, van woensdag 8 februari op donderdag 9 februari wordt de kruising Koediefslaan – Blekersvaartweg – Crayenestersingel in zijn geheel afgesloten. Het bestemmingsverkeer wordt begeleid door verkeersregelaars.

Hieronder vindt u de planning en het schemaatje van de werkzaamheden zoals we die nu zullen gaan uitvoeren.

De planning in het kort:

Zaterdag 04-02-2017 t/m dinsdag 07-02-2017 : Fase 1, afwerken Koediefslaan tussen Binnenweg en verkeersplateau Blekersvaart.

Woensdag 08-02-2017 Werkzaamheden elders binnen het project.

Woensdagavond 08-02-2017: Fase 2, reconstructie verkeersplateau. Er wordt tot donderdagochtend 06.00 uur doorgewerkt. Vanaf donderdagochtend kan het verkeer via de Binnenweg en Koediefslaan de Blekersvaart weer bereiken. De Koediefslaan aan de westzijde van het plateau blijft t/m vrijdag afgesloten.

Donderdag 09-02-2017: Geen werkzaamheden aan de Koediefslaan omdat er die nacht daarvoor wordt gewerkt door dezelfde personen.

Vrijdag 10-02-2017: Fase 3, aanbrengen westkant kruispunt. Einde van de dag zal alles klaar zijn aan de rijbaan en zal er niets meer afgesloten zijn.

Overigens zijn alle werkzaamheden afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij temperaturen onder nul kan er helaas niet gewerkt worden.

Wij vertrouwen op uw begrip,  
Met vriendelijke groet,

Ben Muller  
Uitvoerder  
06-22933059

